

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MUNICIPAL ESCOLA DR JULIO DE QUEIROZ

Bancos
SINAPI - 04/2022 -
Alagoas
ORSE - 03/2022 -
Sergipe

B.D.I.
27,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,30%
Mensalista: 46,55%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		2.541,00	2.541,00				
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	50,00%	50,00%			
		50.405,23	25.202,62	25.202,62			
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%		50,00%	25,00%	25,00%	
		48.071,69		24.035,85	12.017,92	12.017,92	
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%		
		151.265,46	37.816,37	75.632,73	37.816,37		
5	SUPRAESTRUTURA	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%		
		369.452,62	92.363,16	184.726,31	92.363,16		
6	PAREDE E PAINÉIS	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%		
		87.274,23	43.637,12	21.818,56	21.818,56		
7	REVESTIMENTOS	100,00%			50,00%	50,00%	
		259.714,98			129.857,49	129.857,49	
8	PINTURA	100,00%				50,00%	50,00%
		56.994,99				28.497,50	28.497,50
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		50,00%	25,00%	25,00%	
		352.657,81		176.328,91	88.164,45	88.164,45	
10	COBERTA	100,00%			50,00%	50,00%	
		201.289,90			100.644,95	100.644,95	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				50,00%	50,00%
		114.405,55				57.202,78	57.202,78
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA	100,00%			25,00%	50,00%	25,00%
		59.210,35			14.802,59	29.605,18	14.802,59
13	LOUÇA E METAIS	100,00%				50,00%	50,00%
		42.727,46				21.363,73	21.363,73
14	ESQUADRIAS	100,00%				75,00%	25,00%
		140.687,31				105.515,48	35.171,83
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00%					100,00%
		2.973,03					2.973,03
16	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%			50,00%	50,00%	
		48.053,98			24.026,99	24.026,99	
17	JARDINAGEM	100,00%					100,00%
		2.925,42					2.925,42
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%					100,00%
		161.567,44					161.567,44
19	SERVIÇOS FINAIS	100,00%					100,00%
		5.268,80					5.268,80
Porcentagem			9,34%	23,53%	24,17%	27,67%	15,29%
Custo			201.560,25	507.744,96	521.512,47	596.896,46	329.773,11
Porcentagem Acumulado			9,34%	32,88%	57,05%	84,71%	100,0%
Custo Acumulado			201.560,25	709.305,21	1.230.817,68	1.827.714,14	2.157.487,25

Deyvson Henrique da Silva Melo