



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORÁLIA BELO DA SILVA

| Item                   | Descrição                             | Valor             | MÊS 01       |                  | MÊS 02       |                   | MÊS 03        |                   |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                        |                                       |                   | (%)          | Valor            | (%)          | Valor             | (%)           | Valor             |
| 1.0                    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA           | 15.675,40         | 1,45         | 5.224,61         | 1,45         | 5.224,61          | 1,45          | 5.226,18          |
|                        |                                       |                   | 33,33%       |                  | 33,33%       |                   | 33,34%        |                   |
| 2.0                    | SERVIÇOS PRELIMINARES                 | 2.839,50          | 0,79         | 2.839,50         |              |                   |               |                   |
|                        |                                       |                   | 100,00%      |                  |              |                   |               |                   |
| 3.0                    | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                | 9.502,64          | 2,63         | 9.502,64         |              |                   |               |                   |
|                        |                                       |                   | 100,00%      |                  |              |                   |               |                   |
| 4.0                    | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA       | 18.176,52         | 5,04         | 18.176,52        |              |                   |               |                   |
|                        |                                       |                   | 100,00%      |                  |              |                   |               |                   |
| 5.0                    | PAREDES E PAINÉIS                     | 14.609,25         | 1,21         | 4.382,78         | 2,83         | 10.226,48         |               |                   |
|                        |                                       |                   | 30,00%       |                  | 70,00%       |                   |               |                   |
| 6.0                    | COBERTURA E FORRO                     | 63.536,01         | 10,56        | 38.121,61        | 7,04         | 25.414,40         |               |                   |
|                        |                                       |                   | 60,00%       |                  | 40,00%       |                   |               |                   |
| 7.0                    | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          | 31.635,25         |              |                  | 8,76         | 31.635,25         |               |                   |
|                        |                                       |                   |              |                  | 100,00%      |                   |               |                   |
| 8.0                    | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS           | 36.715,97         |              |                  | 5,09         | 18.357,99         | 5,09          | 18.357,99         |
|                        |                                       |                   |              |                  | 50,00%       |                   | 50,00%        |                   |
| 9.0                    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO | 13.091,50         |              |                  | 0,73         | 2.618,30          | 2,90          | 10.473,20         |
|                        |                                       |                   |              |                  | 20,00%       |                   | 80,00%        |                   |
| 10.0                   | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS     | 61.496,16         |              |                  | 5,11         | 18.448,85         | 11,93         | 43.047,31         |
|                        |                                       |                   |              |                  | 30,00%       |                   | 70,00%        |                   |
| 11.0                   | ESQUADRIAS                            | 65.623,79         |              |                  | 9,09         | 32.811,90         | 9,09          | 32.811,90         |
|                        |                                       |                   |              |                  | 50,00%       |                   | 50,00%        |                   |
| 12.0                   | PINTURA                               | 27.112,53         |              |                  | 1,50         | 5.422,51          | 6,01          | 21.690,02         |
|                        |                                       |                   |              |                  | 20,00%       |                   | 80,00%        |                   |
| 13.0                   | SERVIÇOS FINAIS                       | 955,18            |              |                  |              |                   | 0,26          | 955,18            |
|                        |                                       |                   |              |                  |              |                   | 100,00%       |                   |
| <b>Total Simples</b>   |                                       | <b>360.969,70</b> | <b>21,68</b> | <b>78.247,65</b> | <b>41,60</b> | <b>150.160,27</b> | <b>36,72</b>  | <b>132.561,77</b> |
| <b>Total Acumulado</b> |                                       | <b>360.969,70</b> | <b>21,68</b> | <b>78.247,65</b> | <b>63,28</b> | <b>228.407,93</b> | <b>100,00</b> | <b>360.969,70</b> |