



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE PREFEITO JOSÉ OZÓRIO DO NASCIMENTO

Item	Descrição	Valor	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	13.972,45	1,72	4.657,02	1,72	4.657,02	1,72	4.658,41
			33,33%		33,33%		33,34%	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.839,50	1,05	2.839,50				
			100,00%					
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	8.096,06	3,00	8.096,06				
			100,00%					
4.0	INFRAESTRUTURA	23.250,15	8,61	23.250,15				
			100,00%					
5.0	SUPERESTRUTURA	6.796,32	0,75	2.038,90	1,76	4.757,42		
			30,00%		70,00%			
6.0	PAREDES E PAINÉIS	21.363,71	4,74	12.818,23	3,16	8.545,48		
			60,00%		40,00%			
7.0	COBERTURA	29.116,11			10,78	29.116,11		
					100,00%			
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.232,12	0,78	2.116,06	0,78	2.116,06		
			50,00%		50,00%			
9.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	13.764,49			1,02	2.752,90	4,08	11.011,59
					20,00%		80,00%	
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	20.162,30			2,24	6.048,69	5,22	14.113,61
					30,00%		70,00%	
11.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	68.134,96			12,61	34.067,48	12,61	34.067,48
					50,00%		50,00%	
12.0	ESQUADRIAS	21.074,58			3,90	10.537,29	3,90	10.537,29
					50,00%		50,00%	
13.0	PINTURA	26.015,60			1,93	5.203,12	7,70	20.812,48
					20,00%		80,00%	
14.0	DIVERSOS	10.188,16					3,77	10.188,16
							100,00%	
15.0	SERVIÇOS FINAIS	1.140,85					0,42	1.140,85
							100,00%	
Total Simples		270.147,36	20,66	55.815,91	39,90	107.801,57	39,43	106.529,88
Total Acumulado		270.147,36	20,66	55.815,91	60,57	163.617,48	100,00	270.147,36