

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO QUITUNDE****CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO****OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DEMÓCRITO SARMENTO****LOCAL: SÃO LUÍS DO QUITUNDE****25,00%**

Item	Discriminação dos Serviços	Físico-Financeiro		Período de Execução dos Serviços					Total
				1. Mês	2. Mês	3. Mês	4. Mês	5. Mês	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	0,19%	100,00%					100,00%
		valor	R\$ 3.017,09	R\$ 3.017,09					R\$ 3.017,09
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	%	2,79%	90,00%	10,00%				100,00%
		valor	R\$ 45.371,33	R\$ 40.834,20	R\$ 4.537,13				R\$ 45.371,33
03	MOVIMENTO DE TERRA	%	0,49%	90,00%	10,00%				100,00%
		valor	R\$ 7.926,00	R\$ 7.133,40	R\$ 792,60				R\$ 7.926,00
04	INFRAESTRUTURA	%	5,05%	70,00%	30,00%				100,00%
		valor	R\$ 82.240,86	R\$ 57.568,60	R\$ 24.672,26				R\$ 82.240,86
05	SUPRAESTRUTURA	%	10,62%	40,00%	60,00%				100,00%
		valor	R\$ 172.844,37	R\$ 69.137,75	R\$ 103.706,62				R\$ 172.844,37
06	PAREDES E PAINÉIS	%	5,77%		60,00%	40,00%			100,00%
		valor	R\$ 93.866,05		R\$ 56.319,63	R\$ 37.546,42			R\$ 93.866,05
07	REVESTIMENTOS	%	14,43%		20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
		valor	R\$ 234.933,70		R\$ 46.986,74	R\$ 93.973,48	R\$ 93.973,48		R\$ 234.933,70
08	PINTURA	%	3,54%			40,00%		20,00%	100,00%
		valor	R\$ 57.584,93			R\$ 23.033,97	R\$ 23.033,97	R\$ 11.516,99	R\$ 57.584,93
09	PAVIMENTAÇÃO	%	17,41%		30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
		valor	R\$ 283.371,14		R\$ 85.011,34	R\$ 85.011,34	R\$ 113.348,46		R\$ 283.371,14
10	COBERTA	%	12,08%			30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		valor	R\$ 196.671,92			R\$ 59.001,58	R\$ 59.001,58	R\$ 78.668,77	R\$ 196.671,92
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%	4,69%			20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
		valor	R\$ 76.383,51			R\$ 15.276,70	R\$ 30.553,40	R\$ 30.553,40	R\$ 76.383,51
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	%	1,83%			60,00%	40,00%		100,00%
		valor	R\$ 29.839,79			R\$ 17.903,87	R\$ 11.935,92		R\$ 29.839,79
13	LOUÇAS E METAIS	%	3,70%				20,00%	80,00%	100,00%
		valor	R\$ 60.253,74				R\$ 12.050,75	R\$ 48.202,99	R\$ 60.253,74
14	ESQUADRIAS	%	7,79%			30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		valor	R\$ 126.878,73			R\$ 38.063,62	R\$ 38.063,62	R\$ 50.751,49	R\$ 126.878,73
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	%	0,27%					100,00%	100,00%
		valor	R\$ 4.414,48					R\$ 4.414,48	R\$ 4.414,48
16	IMPERMEABILIZAÇÃO	%	0,42%				80,00%	20,00%	100,00%
		valor	R\$ 6.874,40				R\$ 5.499,52	R\$ 1.374,88	R\$ 6.874,40
17	DRENAGEM	%	0,33%			60,00%	40,00%		100,00%
		valor	R\$ 5.355,34			R\$ 3.213,20	R\$ 2.142,14		R\$ 5.355,34
18	JARDINAGEM	%	0,45%				20,00%	80,00%	100,00%
		valor	R\$ 7.314,05				R\$ 1.462,81	R\$ 5.851,24	R\$ 7.314,05
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	7,81%					100,00%	100,00%
		valor	R\$ 127.163,00					R\$ 127.163,00	R\$ 127.163,00
20	LIMPEZA	%	0,35%					100,00%	100,00%
		valor	R\$ 5.684,38					R\$ 5.684,38	R\$ 5.684,38
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>100,00%</b>	<b>10,91%</b>	<b>19,78%</b>	<b>22,91%</b>	<b>24,02%</b>	<b>22,37%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 1.627.988,80</b>	<b>R\$ 177.691,03</b>	<b>R\$ 322.026,33</b>	<b>R\$ 373.024,19</b>	<b>R\$ 391.065,64</b>	<b>R\$ 364.181,62</b>	