

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO QUITUNDE
CNPJ: 12.342.671/0001-10



Obra
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1 NO POVOADO PINDOBINHA

Bancos
SINAPI - 07/2022 -
Alagoas
ORSE - 06/2022 - Sergipe

B.D.I.
27,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,30%
Mensalista: 46,55%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%					
		50.253.56	50.253.56					
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%					
		45.893.64	45.893.64					
3	COBERTURA	100,00%			50,00%	50,00%		
		84.930.83			42.465.42	42.465.42		
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00%	100,00%					
		189.561.90	189.561.90					
5	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - VEDAÇÃO	100,00%	30,00%	70,00%				
		43.181.60	12.954.48	30.227.12				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	50,00%			50,00%		
		3.332.49	1.666.25			1.666.25		
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	100,00%				50,00%	50,00%	
		228.312.46				114.156.23	114.156.23	
8	ESQUADRIAS	100,00%					80,00%	20,00%
		80.476.50					64.381.20	16.095.30
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%
		81.310.52	8.131.05	8.131.05	8.131.05	8.131.05	8.131.05	40.655.26
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%
		103.468.36	10.346.84	10.346.84	10.346.84	10.346.84	10.346.84	51.734.18
11	REDE AR COMPRIMIDO	100,00%						100,00%
		4.078.55						4.078.55
12	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00%						100,00%
		2.568.56						2.568.56
13	MURO	100,00%					50,00%	50,00%
		27.760.33					13.880.17	13.880.17
14	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	100,00%						100,00%
		7.870.70						7.870.70
Porcentagem			33,45%	5,11%	6,39%	18,55%	22,13%	14,36%
Custo			318.807,71	48.705,01	60.943,30	176.765,78	210.895,48	136.882,72
Porcentagem Acumulado			33,45%	38,56%	44,96%	63,51%	85,64%	100,0%
Custo Acumulado			318.807,71	367.512,72	428.456,02	605.221,80	816.117,28	953.000,00